

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DADOS GERAIS							VALORES					
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA	AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
														R\$	%
1	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	Secretaria Executiva CBH Guandu - FAPUR	RH II				FAPUR	Concluído	1.980.252,10	1.779.287,21	-	1.779.287,21	1.779.287,21	100%
2	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	Assessoria Jurídica	RH II				FAPUR	Cancelado	60.000,00	60.000,00	-	0,00	0,00	0%
3	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	Assessoria Jurídica	RH II				FAPUR	Concluído	60.000,00	48.875,00	-	48.875,00	48.875,00	100%
4	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	Tarifa Bancária	RH II				FAPUR	Concluído	3.035,14	3.035,14	-	3.035,14	3.035,14	100%
5	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	Ações Complementares por decisão da Diretoria Colegiada do Guandu	RH II				AGEVAP	Em andamento	828.895,82	828.895,82	0,00	828.895,82	572.004,99	69%
6	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	Instalação da Secretaria Executiva	RH II	Informações disponíveis no Anexo I	Informações disponíveis no Anexo I	Informações disponíveis no Anexo I	AGEVAP	Em andamento	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	222.388,67	64%
7	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	Sede do Comitê Guandu	RH II				AGEVAP	Não iniciado	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais	RH II				AGEVAP	Em andamento	707.454,00	707.454,00	0,00	707.454,00	443.526,01	63%
9	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Curso de Capacitação em Serviços Ambientais	RH II				FAPUR	Concluído	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	100%
10	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Contratação de serviço para I Workshop de Comitê Guandu	RH II				FAPUR	Concluído	4.390,00	4.390,00	-	4.390,00	4.390,00	100%
11	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Curso de Capacitação para membro do Comitê	RH II				FAPUR	Concluído	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	100%
12	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Curso de Capacitação para membro do Comitê	RH II				FAPUR	Concluído	1.060,00	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00	100%
13	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	Curso Avançado de Licitações e Contratos Administrativos	RH II				FAPUR	Concluído	2.115,00	2.115,00	-	2.115,00	2.115,00	100%

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DADOS GERAIS							VALORES					
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA	AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
														R\$	%
14	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Atualização e ampliação do plano de bacia	RH II				AGEVAP	Concluído	1.130.438,73	1.130.438,73	0,00	1.130.438,73	1.130.438,73	100%
15	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Impressão do PERH Guandu e MOP	RH II				AGEVAP	Concluído	27.405,00	27.405,00	0,00	27.405,00	27.405,00	100%
16	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Contratação de temporários	RH II				AGEVAP	Em contratação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
17	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Contratação de temporários	RH II				AGEVAP	Em contratação	41.644,42	41.644,42	0,00	0,00	0,00	0%
18	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	RH II				AGEVAP	Não iniciado	242.193,12	242.193,12	0,00	0,00	0,00	0%
19	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	SIGA Guandu	RH II				AGEVAP	Concluído	1.418.220,20	1.418.220,20	0,00	1.418.220,20	1.418.220,20	100%
20	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	SIGA Guandu	RH II				AGEVAP	Não iniciado	196.270,73	196.270,73	0,00	0,00	0,00	0%
21	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	RH II				AGEVAP	Não iniciado	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
22	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	Estudo para implementação do Observatório da Bacia	RH II				AGEVAP	Em andamento	292.755,34	292.755,34	0,00	292.755,34	7.318,88	2%
23	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	Observatório da Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Ambientais	RH II				AGEVAP	Não iniciado	2.962.323,96	2.962.323,96	0,00	0,00	0,00	0%
24	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	Concepção e implantação de Observatório da Bacia	RH II				AGEVAP	Não iniciado	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
25	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	SIGA Guandu	RH II				AGEVAP	Em andamento	964.920,70	964.920,70	0,00	964.920,70	157.103,26	16%
26	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	SIGA Guandu	RH II				AGEVAP	Concluído	281.686,57	281.686,57	0,00	281.686,57	281.686,57	100%
27	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tócos (Tocos I)	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	114.158,70	114.158,70	0,00	114.158,70	114.158,70	100%
28	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tócos (Tocos II)	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	327.286,10	327.286,10	0,00	327.286,10	327.286,10	100%

Informações disponíveis no Anexo I

Informações disponíveis no Anexo I

Informações disponíveis no Anexo I

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES					
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%	
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tócos (Tócos I)	Rio Claro					AGEVAP	Não iniciado	1.806.038,25	1.806.038,25	0,00	0,00	0,00	0%
30	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Comunicação Social e Tratamento de Informação Técnica	RH II					AGEVAP	Em andamento	1.259.179,96	1.259.179,96	0,00	1.259.179,96	1.191.691,77	0%
31	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Operacionalização do Plano de Comunicação	RH II					AGEVAP	Em contratação	1.356.073,88	1.356.073,88	0,00	0,00	0,00	0%
32	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	RH II					AGEVAP	Em andamento	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	667.139,15	0%
33	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Informativo	RH II					FAPUR	Concluído	78.490,00	66.040,50	-	78.490,00	66.040,50	84%
34	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão do Plano - PERHI	RH II					FAPUR	Concluído	220.000,00	148.500,00	-	220.000,00	148.500,00	68%
35	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	Projeto Análise de Risco e Plano de Contingência	RH II					AGEVAP	Concluído	1.003.039,98	1.003.039,98	0,00	1.003.039,98	1.003.039,98	100%
36	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	Plano de Contingência para Abastecimento de Água	RH II					AGEVAP	Não iniciado	749.223,37	749.223,37	0,00	0,00	0,00	0%
37	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.4 Controle de Enchentes e Drenagem Urbana 2.4.2 Identificação e Detalhamento de Ações Emergenciais nos Municípios	Limpeza e prevenção a proliferação das macrófitas (gigogas)	Rio de Janeiro					INEA	Concluído	1.905.763,64	-	-	1.905.763,64	1.905.763,64	100%
38	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	Realização de diagnóstico de fontes e minas de água	RH II					AGEVAP	Cancelado	104.713,25	104.713,25	0,00	104.713,25	26.178,31	25%
39	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água	RH II					AGEVAP	Não iniciado	883.588,48	883.588,48	0,00	0,00	0,00	0%
40	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.2 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água 3.2.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água - Minas D'Água II	RH II					AGEVAP	Não iniciado	75.851,46	75.851,46	0,00	0,00	0,00	0%
41	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Projetos de Auxílio à Pesquisa	RH II					AGEVAP	Em andamento	1.044.250,20	1.044.250,20	0,00	1.044.250,20	998.560,81	96%
42	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Contratação de temporários	RH II					AGEVAP	Em contratação	119.365,26	119.365,26	0,00	0,00	0,00	0%

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES					
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%	
43	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	RH II					AGEVAP	Não iniciado	2.621.307,01	2.621.307,01	0,00	0,00	0,00	0%
44	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Eco-Shift Guandu: Indicadores de Qualidade Ambiental e Manejo Sustentável dos Recursos Vivos e Hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Guandu	RH II					AGEVAP	Em contratação	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
45	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	RH II					AGEVAP	Não iniciado	437.610,29	437.610,29	0,00	0,00	0,00	0%
46	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	RH II					AGEVAP	Não iniciado	712.906,71	712.906,71	0,00	0,00	0,00	0%
47	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Contratação de temporários	RH II					AGEVAP	Em contratação	119.365,26	119.365,26	0,00	0,00	0,00	0%
48	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Combate à poluição e adaptação à escassez hídrica	RH II					AGEVAP	Concluído	148.802,00	148.802,00	0,00	148.802,00	148.802,00	100%
49	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Semeia Guandu	RH II					AGEVAP	Cancelado	148.915,36	148.915,36	0,00	148.915,36	99.791,72	67%
50	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Contratação e execução do Plano de Educação Ambiental da RH II	RH II					AGEVAP	Em contratação	1.487.254,38	1.487.254,38	0,00	0,00	0,00	0%
51	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Capacitação em Indicadores Ambientais	RH II					AGEVAP	Em andamento	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0%
52	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Operacionalização do Plano de Comunicação	RH II					AGEVAP	Em contratação	581.174,52	581.174,52	0,00	0,00	0,00	0%
53	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Concurso "O Fantástico Mundo da Água"	RH II					AGEVAP	Concluído	35.537,51	35.537,51	0,00	35.537,51	35.537,51	100%
54	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Programa Agenda Água na Escola	Seropédica, Mangaratiba, Japeri, Paracambi, Queimados, Itaguaí, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro e Miguel Pereira					INEA	Em andamento	630.000,00	-	-	-	-	-
55	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Programa de Auxílio à Pesquisa	RH II					AGEVAP	Concluído	83.691,12	0,00	0,00	68.958,04	68.958,04	100%
56	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	Auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental	RH II					AGEVAP	Em andamento	115.618,11	115.618,11	0,00	115.618,11	115.618,11	100%
57	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.1 Apoio a Alternativas de Desenvolvimento Sustentável	Desenvolvimento Sustentável da Microbacia do Rio São Pedro	RH II					INEA	Em andamento	198.627,25	-	-	-	-	-
58	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta - Rio Claro	Rio Claro					FAPUR	Concluído	40.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	100%

DADOS GERAIS										VALORES					
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%
59	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta - Rio Claro - Município (contrato)	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	1.930.914,87	1.930.914,87	0,00	1.930.914,87	1.930.914,87	100%
60	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta - Rio Claro - Município (convênio)	Rio Claro				AGEVAP	Em andamento	1.293.170,79	1.293.170,79	0,00	1.293.170,79	785.516,29	61%
61	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta - Rio Claro - Executora do projeto	Rio Claro				AGEVAP	Em andamento	1.074.712,68	1.074.712,68	0,00	1.074.712,68	865.047,22	80%
62	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Serviços de Elaboração de TdR para Coordenação de Atividades Relacionadas ao PSA	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100%
63	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Assessoria Técnica das Ações do PAF Rio Claro	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	379.423,11	379.423,11	0,00	379.423,11	379.423,11	100%
64	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Alimentação dos Eventos PAF Rio Claro	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	209,64	209,64	0,00	209,64	209,64	100%
65	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Plantio de Árvores	Rio Claro				AGEVAP	Concluído	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	100%
66	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta Sacra Família - Mendes	Mendes				AGEVAP	Em andamento	337.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0%
67	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta Sacra Família - Engenheiro Paulo de Frontin	Engenheiro Paulo de Frontin				AGEVAP	Em andamento	337.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0%
68	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta Sacra Família - Vassouras	Vassouras				AGEVAP	Em andamento	337.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	19.758,76	6%
69	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Produtores de Águas e Floresta - Sacra Família - Executora do projeto	Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Vassouras				AGEVAP	Em andamento	2.620.811,89	2.620.811,89	0,00	2.620.811,89	1.280.730,12	49%
70	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Elaboração do Plano Diretor Florestal	RH II				AGEVAP	Em contratação	2.426.889,00	2.426.889,00	0,00	0,00	0,00	0%
71	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Aquisição de imagens de satélite	RH II				AGEVAP	Em contratação	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
72	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Contratação de temporários	RH II				AGEVAP	Em contratação	268.227,82	268.227,82	0,00	0,00	0,00	0%
73	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	Restauração e Conservação Florestal	RH II				AGEVAP	Não iniciado	7.813.833,88	7.813.833,88	0,00	0,00	0,00	0%
74	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.5 Recuperação de Áreas Degradadas 2.5.2 Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	RH II				AGEVAP	Não iniciado	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
75	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	Capacitação e Apoio para o Monitoramento e Controle de Queimadas	RH II				AGEVAP	Concluído	379.705,00	379.705,00	0,00	379.705,00	379.705,00	100%

DADOS GERAIS										VALORES					
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%
76	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para as Defesas Cíveis	RH II				AGEVAP	Concluído	365.943,96	365.943,96	0,00	365.943,96	365.943,96	100%
77	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para as Defesas Cíveis	RH II				AGEVAP	Em contratação	421.361,01	421.361,01	0,00	0,00	0,00	0%
78	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas	RH II				AGEVAP	Não iniciado	420.195,03	420.195,03	0,00	0,00	0,00	0%
79	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas	RH II				AGEVAP	Não iniciado	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
80	5. Saneamento 5.1. Planos Municipais 5.1.1. Planos Municipais de Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.4 Controle de Enchentes e Drenagem Urbana 2.4.1 Planos Municipais de Drenagem Urbana	Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB (água, esgoto, drenagem) e Elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS	(Paracambi, Queimados, Seropédica, Japeri, Mangaratiba - PMSB e PGIRS; Nova Iguaçu - PMSB; Rio Claro, Barra do Piraí, Mendes, Piraí, Miguel Pereira, Eng. Paulo de Frontin e Vassouras - PGIRS)				INEA	Em andamento	3.100.000,00	-	-	-	-	-
81	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Estudo de Concepção e Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário	Japeri				INEA	Concluído	700.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00	100%
82	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Básico detalhado de esgotamento sanitário, tipo separador absoluto, da bacia hidrográfica do rio Guandu	Paracambi, Queimados, parcialmente Nova Iguaçu, Seropédica, Barra do Piraí, Piraí, Itaguaí e Miguel Pereira				INEA	Concluído	12.855.395,83	-	-	11.261.906,99	11.261.906,99	100%
83	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projetos Básicos de Sistemas de Esgotamentos Sanitários da Região Hidrográfica Guandu	Mangaratiba, Japeri, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro, Mendes e Vassouras				INEA	Em andamento	4.846.881,56	-	-	-	-	-
84	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Diagnóstico Regional do Saneamento Rural - 1ª etapa	RH II				AGEVAP	Concluído	226.833,38	226.833,38	0,00	226.833,38	226.833,38	100%
85	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Diagnóstico Regional do Saneamento Rural - 2ª etapa	RH II				AGEVAP	Concluído	1.581.858,38	1.551.858,38	30.000,00	1.581.858,38	1.581.858,38	100%
86	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	RH II				AGEVAP	Não iniciado	919.334,96	919.334,96	0,00	0,00	0,00	0%
87	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	Gerenciadora/Fiscalizadora do SANEAR Guandu	RH II				AGEVAP	Em contratação	6.583.027,80	6.583.027,80	0,00	0,00	0,00	100%
88	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano	RH II				AGEVAP	Em contratação	3.685.908,43	3.685.908,43	0,00	0,00	0,00	0%
89	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Piraí	Piraí (Bacia A e Bacia D no 1º Distrito de Piraí)				INEA	Concluído	2.846.379,88	-	-	2.590.910,13	2.590.910,13	100%
90	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto dos aglomerados populacionais da Bacia do Rio Santana	Miguel Pereira				AGEVAP	Em contratação	1.355.317,92	1.355.317,92	0,00	0,00	0,00	0%

ITEM	DADOS GERAIS								VALORES						
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%
91	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto dos aglomerados populacionais da Bacia do Rio Santana	Miguel Pereira				AGEVAP	Em contratação	6.776.589,59	6.776.589,59	0,00	0,00	0,00	0%

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES					
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO RECORRIDO (DIAS)	ACOMPANHAMENTO	STATUS	DELIBERADO	REPASSADO	A REPASSAR	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA												R\$	%	
92	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto tipo Lodo ativado por aeração prolongada - ETE	Queimados					AGEVAP	Não iniciado	7.431.052,00	7.431.052,00	0,00	0,00	0,00	0%
93	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento Tipo UASB mais Biofiltro Aerado Submerso consistindo de Reator anaeróbio de Manta de Lodo. Bacia sendo criada.	Pirai					AGEVAP	Não iniciado	5.265.308,51	5.265.308,51	0,00	0,00	0,00	0%
94	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra da Rede Coletora e Tratamento Secundário de Esgoto	Paracambi					INEA	Concluído	1.895.562,89	-	-	1.895.562,89	1.895.562,89	100%
95	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra de Implantação de Rede Coletora e Estação de Tratamento de Esgoto	Paracambi					INEA	Concluído	944.139,74	-	-	944.139,74	944.139,74	100%
96	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Reforma de ETE's Paracambi	Paracambi					AGEVAP	Não iniciado	3.267.090,28	3.267.090,28	0,00	0,00	0,00	0%
97	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Rural	RH II					AGEVAP	Em contratação	21.538.366,66	21.538.366,66	0,00	0,00	0,00	0%
98	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano	RH II					AGEVAP	Em contratação	33.791.721,23	33.791.721,23	0,00	0,00	0,00	0%
99	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano	RH II					AGEVAP	Em contratação	17.551.698,93	17.551.698,93	0,00	0,00	0,00	0%
100	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Contratação de temporários	RH II					AGEVAP	Em contratação	155.233,91	155.233,91	0,00	0,00	0,00	0%
101	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu	RH II					AGEVAP	Não iniciado	437.947,04	437.947,04	0,00	0,00	0,00	0%
102	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	-	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão das Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	RH II					AGEVAP	Aguardando recurso	57.309.273,42	0,00	57.309.273,42	0,00	0,00	0%
TOTAL											253.482.533,90					
TOTAL AGEVAP											220.522.203,33	163.099.238,79	57.339.273,42	22.142.739,27	16.896.215,24	76%

Legenda

Texto em azul: Ações executadas com recursos oriundos da CUTE aprovados para repasse via GT Fundrhi.

Texto em preto: Ações executadas com recursos oriundos da Conta D.

Anexo I

Atualizado em Julho/2021

Desembolso: Junho/2021

DADOS GERAIS						VALORES		
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO	SOLICITADO	DESEMBOLSADO
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA						
1	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	14/02/2011	18/04/2011	63	RECEBIDO	821.146,00	572.004,99
			24/04/2012	24/05/2012	30	RECEBIDO		
			25/06/2014	02/10/2014	99	RECEBIDO		
			28/01/2015	01/04/2015	63	RECEBIDO		
			27/03/2017	14/12/2017	262	RECEBIDO		
			14/11/2018	21/12/2018	37	RECEBIDO		
			09/08/2013	27/08/2013	18	RECEBIDO		
2	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Sede do Comitê Guandu	06/12/2019	16/12/2020	376	RECEBIDO	1.600.000,00	0,00
3	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	24/03/2015	30/04/2015	37	RECEBIDO	345.000,00	222.388,67
4	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	17/05/2012	06/07/2012	50	RECEBIDO	707.454,00	443.526,01
			06/04/2016	17/03/2017	345	RECEBIDO		
			27/03/2017	14/12/2017	262	RECEBIDO		
			14/11/2018	21/12/2018	37	RECEBIDO		
5	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	16/07/2013	07/08/2013	22	RECEBIDO	1.741.681,27	1.157.843,73
			15/07/2015	12/08/2015	28	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
6	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	27/03/2017	14/12/2017	262	RECEBIDO	1.750.000,00	1.418.220,20
			16/01/2018	02/04/2018	76	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
7	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	16/07/2013	12/08/2013	27	RECEBIDO	6.070.000,00	446.108,71
			27/03/2017	14/06/2018	444	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		

Anexo I

Atualizado em Julho/2021

Desembolso: Junho/2021

DADOS GERAIS						VALORES		
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO	SOLICITADO	DESEMBOLSADO
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA						
8	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	25/09/2014	30/10/2014	35	RECEBIDO	2.247.483,05	441.444,80
			17/05/2011	07/06/2011	21	RECEBIDO		
			27/04/2015	11/06/2015	45	RECEBIDO		
			06/12/2019	16/12/2020	376	RECEBIDO		
9	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	15/04/2011	27/05/2011	42	RECEBIDO	3.445.253,84	1.858.830,92
			15/08/2012	27/09/2012	43	RECEBIDO		
			18/06/2014	10/10/2014	114	RECEBIDO		
			06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO		
			27/03/2017	14/06/2018	444	RECEBIDO		
10	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	15/08/2012	28/09/2012	44	RECEBIDO	1.752.263,35	1.003.039,98
			06/12/2019	31/01/2020	56	RECEBIDO		
			07/12/2019	31/01/2020	55	RECEBIDO		
11	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	01/02/2012	02/05/2012	91	RECEBIDO	988.301,73	26.178,31
			23/03/2015	30/04/2015	38	RECEBIDO		
			06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO		
12	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	01/02/2012	16/03/2012	44	RECEBIDO	4.021.429,65	998.560,81
			25/11/2015	25/07/2016	243	RECEBIDO		
			06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO		
			14/11/2018	21/12/2018	37	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
13	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	14/12/2012	20/02/2013	68	RECEBIDO	4.385.419,76	468.425,30
			25/09/2014	30/10/2014	35	RECEBIDO		
			27/03/2017	14/06/2018	444	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		

Anexo I

Atualizado em Julho/2021

Desembolso: Junho/2021

DADOS GERAIS						VALORES		
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO	SOLICITADO	DESEMBOLSADO
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA						
14	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	01/03/2011	23/05/2011	83	RECEBIDO	19.157.113,68	5.285.020,01
			15/08/2012	07/12/2012	114	RECEBIDO		
			16/07/2013	07/08/2013	22	RECEBIDO		
			13/11/2015	10/12/2015	27	RECEBIDO		
			06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO		
			03/12/2020	16/12/2020	13	RECEBIDO		
15	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.5 Recuperação de Áreas Degradadas 2.5.2 Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO	1.500.000,00	0,00
16	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	13/02/2012	16/03/2012	32	RECEBIDO	2.094.954,82	745.648,96
			27/03/2017	14/06/2018	444	RECEBIDO		
			14/11/2018	26/12/2018	42	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
17	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	10/06/2014	18/07/2014	38	RECEBIDO	12.468.936,23	1.808.691,76
			06/04/2016	07/06/2017	427	RECEBIDO		
			27/03/2017	02/04/2018	371	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
			28/07/2020	04/01/2021	160	RECEBIDO		
18	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	14/11/2018	21/12/2018	37	RECEBIDO	154.879.599,49	0,00
			14/11/2018	01/04/2019	138	RECEBIDO		
			06/12/2019	31/01/2020	56	RECEBIDO		
			06/12/2019	16/12/2020	376	RECEBIDO		
			14/07/2020	02/09/2020	50	RECEBIDO		
			14/07/2020	16/12/2020	155	RECEBIDO		
			28/07/2020	22/12/2020	147	RECEBIDO		
			30/11/2020	04/01/2021	35	RECEBIDO		
			30/11/2020	04/03/2021	94	RECEBIDO		
			24/06/2021	-	-	AGUARDANDO REPASSE		

Anexo I

Atualizado em Julho/2021

Desembolso: Junho/2021

DADOS GERAIS					VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO	SOLICITADO	DESEMBOLSADO
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA						
			16/07/2021	-	-	AGUARDANDO REPASSE		
				MÉDIA	154	TOTAL	219.976.036,87	16.895.933,16